ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2696
31.12.2023 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 4 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 31.12.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD,**улица МИЧУРИНОВА 30.,матични број 08743509,ПИБ 101627445 ког заступа директор Миле Лолић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Да су 15.05.2022 године закључиле Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 960 од 15.05.2022 године) чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: ИЗМЕШТАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА :
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 km 96+375
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 96+945,35

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на основу понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године , по цени од 42.066.382,70 ДИНАРА без обрачунатог пдв, и са роком извршења до 15.08.2023 године.
2. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 14.08.2023 године под бројем 2589-08-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.10.2023 године, који је прихваћен од стране Наручиоца, па је 14.08.2023 године закључен Анекс 1 којим се продужио рок
3. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 02.10.2023 године под бројем 2639-10-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.12.2023 године,а који се односи на ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) и ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1), који Захтев је прихваћен од стране Наручиоца,
4. Да је 02.10.2023 године закључен Анекс 2
5. Да су се током извођења уговорених радова, јавили додатни, непредвиђени радови, таксативно набројани у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, чија је вредност 1.007.230,00 динара без обрачунатог пдв, а која Понуда је 24.11.2023 године усвојена од стране Наручиоца
6. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, па се , а у складу са усменим договором челних лица Наручиоца и Извршиоца,рок за извршење , како радова по основном

уговору, тако и додатних, непредвиђених радова, таксативно набројаних у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, продужава до 31.12.2023 године.

7. Да је 24.11.2023 године закључен Анекс 3.
8. Да , услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, па се , а у складу са усменим договором челних лица Наручиоца и Извршиоца,рок за извршење , како радова по основном уговору, тако и додатних, непредвиђених радова, таксативно набројаних у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, продужава до 31.05.2024 године
9. Да се приступа закључењу Анекса 4

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 9.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 9.**

РОК

Извршилац се обавезује да све уговорене радове (како радове по основном уговору, тако и додатне, непредвиђене радове поо Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године) изведе најкасније до 31.05.2024 године.

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 2.

Уговоне стране сагласно констатују да одредбе Уговора од 15.05.2022 године које овим Анексом 4 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ